

Số: 186/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố – Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn

Ngày 13/3/2020, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Công an, Thanh tra, Phòng: Tư pháp, TNMT, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn, Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính các phường Lê Hồng Phong.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy để triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; theo đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Công tác bồi thường, GPMB:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước (giải quyết khiếu nại, cưỡng chế thu hồi đất...), phân đấu cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB chậm nhất trước ngày **27/4/2020**.

+ Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại 19 hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để tiếp tục đề xuất cưỡng chế thu hồi đất theo quy định; đồng thời, trường hợp các hộ có đơn thì chuyển hồ sơ cho Thanh tra thành phố tham mưu giải quyết khiếu nại theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **20/3/2020**.

+ Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong, đơn vị đo đạc để triển khai đo đạc ngay đối với các trường hợp nằm trên núi (ngoài quy hoạch công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố lưu ý bổ sung ngay các trường hợp nằm trên núi (ngoài quy hoạch công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài) và 04 dự án khu chung cư của tỉnh vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để tham mưu UBND thành phố gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày **25/3/2020**.

- Giao UBND phường Lê Hồng Phong:

+ Khẩn trương xác nhận lại nguồn gốc đất, tình hình chỗ ở trên địa bàn phường đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Ngọc Anh theo ý kiến của Hội đồng bồi thường, GPMB họp ngày 12/3/2020 để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chậm nhất **trước ngày 18/3/2020**.

+ Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố mời làm việc ngay với các hộ dân để truyền đạt ý kiến của Hội đồng bồi thường, GPMB về các phương án bổ sung, điều chỉnh.

+ Tăng cường công tác quản lý, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn, trường hợp vi phạm khẩn trương lập thủ tục xử lý theo Công văn số 711/UBND-TH ngày 03/4/2019 của UBND thành phố và quy định của pháp luật.

2. Công tác giải quyết đơn thư:

Giao Thanh tra thành phố tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, trong đó ưu tiên xử lý các trường hợp nằm trong kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất của UBND thành phố.

3. Công tác cưỡng chế thu hồi đất:

- Thống nhất tiếp tục triển khai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 02 đợt (trong đó 01 đợt bắt đầu vào ngày 20/3/2020 và đợt còn lại vào trước ngày 30/3/2020).

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các hộ nằm trong Kế hoạch cưỡng chế (Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định giao đất tái định cư, Quyết định giải quyết khiếu nại về đơn thư, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất...) phải đảm bảo hoàn chỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Giao UBND phường Lê Hồng Phong phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định, lưu ý thực hiện cưỡng chế có trọng tâm, trọng điểm và đề xuất đối tượng cưỡng chế cho phù hợp.

4. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Đề nghị Đảng ủy phường Lê Hồng Phong tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài để lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đề nghị Tổ vận động Thành ủy, Tổ vận động phường Lê Hồng Phong tổ chức họp bàn, phân loại cụ thể các hộ chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để phân công

nhiệm vụ cho từng thành viên vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ danh sách, hồ sơ).

5. Công tác thi công, thu dọn mặt bằng:

- Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn:

+ Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Lê Hồng Phong khẩn trương triển khai thu dọn mặt bằng bằng mọi biện pháp đối với các hộ đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước, lưu ý tổ chức tháo dỡ, thu dọn mặt bằng ngay đối với trường hợp hộ ông Lê Vinh.

+ Đối với dự án Đường Thanh niên: Triển khai thi công đường Thanh niên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Tô Hiến Thành) đảm bảo hoàn thành chậm nhất **trước ngày 31/3/2020**.

- Giao UBND phường Lê Hồng Phong tập trung xử lý ngay các trường hợp lấn chiếm, buôn bán trái phép làm ảnh hưởng đến công tác thi công của dự án.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Chủ trì, phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong mời các nhà thầu làm việc để thống nhất xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài hoàn thành chậm nhất trước ngày **30/6/2020**.

+ Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các HTKT tuyến đường Hoàng Văn Thụ, trước mắt cho xử lý ngay hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến giáp nhà ông Nguyễn Hồng Hà và tập trung triển khai thi công hệ thống cống đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đi vào.

+ Cử cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường hàng ngày để theo dõi, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công thực hiện dự án.

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, HND, Thành đoàn QN;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- Trung tâm VH TT, Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm PTQĐ, Ban QLDVCI, Ban QLDA ĐTXD;
- Cty CP MTĐT Quy Nhơn, Cty CP QLSCĐB QN;
- Cty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT thành phố, VPĐKĐĐ chi nhánh QN;
- TT Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây;
- VP (LĐ + C6,C7,C11,C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Hiệp Hòa