

Số: /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn

Ngày 22/4/2020, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; Đại diện lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy, Công an, Thanh tra, Phòng: Tư pháp, TNMT, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính phường Lê Hồng Phong.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy để triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; theo đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Rà soát lại 19 hộ chưa nhận tiền bồi thường và các hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để đề xuất cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, lưu ý đề xuất ngay các trường hợp: ông Lê Thanh Quang, ông Phạm Văn Hà, ông Nguyễn Ngọc Thanh, ông Võ Thả, ông Phạm Văn Minh – bà Nguyễn Thị Ngọc Liên.

- Khẩn trương hoàn chỉnh ngay biên bản họp Hội đồng bồi thường thông qua phương án tái định cư để có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chậm nhất **trước ngày 30/4/2020**.

- Tham mưu văn bản cho UBND thành phố gửi Công an tỉnh đề nghị hỗ trợ cho phương tiện di chuyển đồ xà bàn phục vụ thi công công trình trọng điểm Đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Thời gian hoàn thành chậm nhất **trước ngày 30/4/2020**.

- Chỉ đạo, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công HTKT công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, trong đó ưu tiên thi công ngay hệ thống cống dọc hồ Bàu Sen.

2. Giao UBND phường Lê Hồng Phong:

- Khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan công tác cưỡng chế thu hồi đất, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường chậm nhất **trước ngày 27/4/2020**.

- Xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Xuân Tráp, ông Lê Đức Thuận và các trường hợp đủ điều kiện, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Xác nhận tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, số cặp vợ chồng cùng sinh sống... đối với 08 trường hợp có diện tích đất vườn lớn, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, hoàn chỉnh biên bản họp Hội đồng bồi thường về phương án tái định cư của các hộ đủ điều kiện theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất **trước ngày 27/4/2020**.

3. Giao Thanh tra thành phố tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại công trình Đường Hoàng Văn Thụ nổi dãi, trong đó ưu tiên xử lý ngay các trường hợp nằm trong kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất của UBND thành phố.

4. Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Lê Hồng Phong khẩn trương triển khai thu dọn mặt bằng bằng mọi biện pháp đối với các hộ đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

5. Đề nghị Tổ vận động Thành ủy, Tổ vận động phường Lê Hồng Phong tổ chức họp bàn, phân loại cụ thể các hộ chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ danh sách, hồ sơ).

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, HND, Thành đoàn QN;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- Trung tâm VHHT, Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm PTQĐ, Ban QLDVCI, Ban QLDA ĐTXD;
- Cty CP MTĐT Quy Nhơn, Cty CP QLSCĐB QN;
- Cty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT thành phố, VPĐKĐĐ chi nhánh QN;
- TT Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây;
- VP (LĐ + C6,C7,C11,C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Hiệp Hòa