

Số: 497/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố – Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài

Ngày 13/6/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Công an, Thanh tra, Phòng: Tư pháp, TNMT, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn, Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính các phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm PTQD thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong nghiêm túc chấn chỉnh lại vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, dân vận và phải xác định thực hiện công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng vì sự phát triển của thành phố Quy Nhơn, giảm áp lực giao thông đường Nguyễn Thái Học, thay đổi diện mạo của phường Lê Hồng Phong, kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị, chống lấn chiếm, ngập úng và lưu ý các nội dung thực hiện trong thời gian đến như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài trong năm 2019.

- Tăng cường và phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm vào Tổ công tác GPMB trên địa bàn phường Lê Hồng Phong để tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ dự án.

- Kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung cho các hộ ảnh hưởng GPMB dự án theo Quyết định số: 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, Quyết định số: 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh và 05 hộ thuộc diện kiểm đếm bắt buộc, đảm bảo hoàn thành dứt điểm trước ngày **30/6/2019**.

- Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong khẩn trương kiểm tra, rà soát lại 60 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; đồng thời, khẩn trương đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 hộ đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến giáp hồ Bàu Sen. Thời gian hoàn thành trước chậm nhất trước ngày **24/6/2019**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại quỹ đất tái định cư để đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết trường hợp hộ ông Lê Văn Lan theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **24/6/2019**.

- Dẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, Khu vực phía Bắc khu tái định cư tiêu dự án vệ sinh môi trường đảm bảo đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ ảnh hưởng GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài.

- Phối hợp, đôn đốc Điện lực Quy Nhơn sớm thống kê, lập dự toán di dời các công tơ sang trụ điện mới để di dời các trụ điện hiện trạng nằm trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:

- Khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất tái định cư đối với các trường hợp theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số: 289/TTr-HĐBT-TTPTQĐ ngày 12/6/2019 (Đợt 20), Tờ trình số: 290/TTr-HĐBT-TTPTQĐ ngày 12/6/2019 (Đợt 19). Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày **21/6/2019**.

- Trên cơ sở văn bản đề xuất cưỡng chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

3. Giao UBND phường Lê Hồng Phong:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát xác nhận rõ các trường hợp xây dựng nhà, công trình trên đất sau ngày 01/7/2004 có trước ngày 01/7/2014 để gửi văn bản cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số: 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định. Thời gian hoàn thành trước ngày **21/6/2019**.

- Chỉ đạo Đài phát thanh phường thường xuyên phát thanh bản tin tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền, giao trả mặt bằng theo thời gian quy định, nêu rõ trường hợp không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

4. Giao Công an thành phố, Công an phường Lê Hồng Phong thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, có biện pháp xử lý, giáo dục, răn đe đối với các trường hợp tuyên truyền kích động, lôi kéo người dân không chấp hành chủ trương của Nhà nước, lưu ý tập trung xử lý trường hợp ông Đoàn Việt Trung.

5. Giao Thanh tra thành phố tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, lưu ý tham mưu ngay các trường hợp thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất.

6. Giao Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố phối hợp Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo

của UBND thành phố tại Công văn số: 1474/UBND-ĐT ngày 11/6/2019, theo đó khẩn trương kiểm tra và thực hiện di dời các cây xanh và hệ thống chiếu sáng ra ngoài phạm vi thi công tuyến đường Hoàng Văn Thụ nối dài tại vị trí công viên Hồ Bàu Sen (đoạn giao đường Nguyễn Tất Thành). Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày 20/6/2019.

7. Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn:

- Khẩn trương triển khai thi công, thu dọn mặt bằng ngay đối với các hộ đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước, lưu ý thông báo cho người dân được biết để đảm bảo phù hợp với việc sửa chữa, cải tạo nhà của các hộ.

- Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập trung máy móc thiết bị để triển khai thi công ngay tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ nối dài đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đi vào. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

- Đồng ý cho chủ trương tháo dỡ nhà, công trình trên đất theo phương pháp đập thù công đối với các trường hợp đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố triển khai thực hiện; đồng thời, xác định khối lượng làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định, trước mắt tập trung thực hiện ngay các hộ đoạn trên núi đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

8. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương viết bài, xây dựng bản tin, phóng sự (1 lần/1 tháng) về việc tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền, giao trả mặt bằng (dăng trên các kênh thông tin: truyền hình Bình Định BTV, báo Bình Định, Đài truyền thanh, chuyên mục Quy Nhơn trên đường đổi mới...) và thường xuyên phát thanh bản tin trên để nhân dân biết, chấp hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

9. Đề nghị Tổ vận động Thành ủy tổ chức họp bàn, chỉ đạo theo ngành dọc phân loại cụ thể các hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa nhận đất tái định cư, chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm cung cấp hồ sơ).

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện. / *loc*

Nơi nhận:

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, JIND, Thành đoàn QN;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- Trung tâm VH TT, Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm PTQĐ, Ban QLĐVCI thành phố;
- Cty CP MTĐT Quy Nhơn, Cty CP QLSCĐB QN;
- Cty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT thành phố, VPĐKĐĐ chi nhánh QN;
- TT Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây;
- VP (LD + C6, C7, C11, C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

