

Số: 461 /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 3 tháng 6 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố – Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 31/5/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo Ban QLDA NN&PTNT Bình Định, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Thanh tra, Công an thành phố, các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế thành phố; Trung tâm PTQĐ thành phố; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính phường Nhơn Phú, Công ty TNHH Phúc Lộc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến; đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

#### **1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:**

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đoạn từ đập Phú Hòa đến cầu sắt 2 (phía bờ hữu) và đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1 (phía bờ tả) để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án trong tháng 6/2019.

- Phối hợp UBND phường Nhơn Phú khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với hộ ông Lê Xuân Thọ để gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 07/6/2019.

- Khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ 03 hộ đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1 (phía bờ tả); 07 hộ còn lại đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1 (phía bờ hữu); đề xuất phương án tái định cư trường hợp hộ ông Lê Văn Đức, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Bình; đề xuất giải quyết vướng mắc GPMB để xây dựng Miếu Đông tại khu phố 7, phường Nhơn Phú theo Báo cáo số: 104/BC-UBND ngày 27/5/2019 của UBND phường Nhơn Phú, họp thông qua Tổ công tác thống nhất trước khi báo cáo Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định.

- Khẩn trương kiểm tra, đề xuất UBND thành phố (thông qua Phòng Quản lý đô thị thành phố) điều chỉnh quy hoạch vị trí dự kiến giao đất cho Miếu Đông. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **10/6/2019**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát quỹ đất để đảm bảo phục vụ tái định cư cho dự án, báo cáo UBND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, có ý kiến chỉ đạo đơn vị thực hiện khu tái định cư trên cầu sắt 2 (phía bờ hữu) sớm triển khai thực hiện để có quỹ đất tái định cư phục vụ dự án, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **15/6/2019**.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sớm đề xuất giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án tại Tờ trình số: 144/TTr-UBND ngày 29/5/2019 và Báo cáo số: 182/BC-UBND ngày 29/5/2019 của UBND thành phố.

- Thông báo, yêu cầu hộ ông Nguyễn Hữu Phước, ông Nguyễn Hữu Thi, ông Nguyễn Hữu Vui khẩn trương giao trả mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án trong tháng 6/2019. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **12/6/2019**.

**2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố** chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Xuân Thọ theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **15/6/2019**.

**3. Giao Thanh tra thành phố** tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số: 420/TB-UBND ngày 27/5/2019, theo đó chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thành phố dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Thọ theo quy định của pháp luật, trình Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **10/6/2019**.

**4. Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố** chủ động, phối hợp với Tổ vận động Thành ủy để vận động, giải thích các hộ dân về hành lang bảo vệ đê (chỉ giới xây dựng các chân đê là 5m) theo Công văn số: 971/QLĐT ngày 31/10/2018 của Phòng Quản lý đô thị thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

**5. Đề nghị Tổ vận động Thành ủy** tập trung công tác tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất tái định cư (nếu có), giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án (theo danh sách do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cung cấp), trong đó tập trung các hộ giải tỏa một phần thuộc bờ hữu đoạn từ đập Phú Hòa đến Cầu sắt 2, ông Lê Xuân Thọ, ông Võ Đình Phụng.

**6. Đề nghị Ban QLDA NN&PTNT Bình Định, Công ty TNHH Phúc Lộc** triển khai thi công ngay tại các vị trí đã thực hiện xong công tác GPMB để tạo khí thế trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công thực hiện dự án.

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Thành Ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban QLDA NN&PTNT Bình Định;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp, Kinh tế TP;
- Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
- Đội TTĐT thành phố, Đài truyền thanh thành phố;
- TT Đảng ủy, UBND phường Nhơn Phú;
- Công ty TNHH Phúc Lộc;
- VP (LD + C6,C7,C11,C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

TL CHỦ TỊCH  
KT CHANH VĂN PHÒNG  
PHO VĂN PHÒNG



Đỗ Xuân Nhất