

Số: 955/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố – Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Ngày 27/11/2018, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí Thư Thành uỷ Quy Nhơn, đại diện lãnh đạo Ban QLDA NN&PTNT Bình Định, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Thanh tra, Công an thành phố, các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế thành phố; Trung tâm PTQĐ thành phố; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính phường Nhơn Phú, Công ty TNHH Phúc Lộc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành uỷ Quy Nhơn; đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Khẩn trương kiểm tra, cung cấp hồ sơ các hộ còn lại đã hoàn thành công tác kiểm kê cho UBND phường Nhơn Phú trong tháng 11 để xác nhận nguồn gốc đất theo quy định.

- Tập trung giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB đoạn từ đập Phú Hòa đến Cầu sắt 2 (09 hộ giải tỏa trắng và 14 hộ giải tỏa một phần thuộc bờ hữu) và đoạn từ Cầu sắt 2 đến Cầu sắt 1 (các hộ: ông Võ Đình Phùng, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Lê Văn Đức, ông Võ Thành Y).

- Khẩn trương kiểm tra, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 03 hộ thuộc bờ hữu phía trên đập Phú Hòa, họp thông qua Tổ công tác thống nhất trước khi báo cáo Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định.

- Khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của các hộ về độ chênh cao nền hiện trạng và nền đề (bổ sung nâng nền nhà).

- Phối hợp UBND phường Nhơn Phú khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không chấp hành theo quy định.

- Khẩn trương kiểm tra, trả lời đơn thư, khiếu nại cho các hộ dân theo quy định. Trường hợp hộ dân không chấp hành, tiếp tục khiếu nại thì cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan của hộ dân cho Thanh tra thành phố để kiểm tra, tham mưu UBND thành phố giải quyết khiếu nại theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số: 4111/UBND-TN ngày 27/11/2018, theo đó phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí để thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh.

- Kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và công tác đầu tư xây dựng cơ bản dự án Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, khu tái định cư phục vụ dự án (Dãi cây xanh – núi Mồ Côi).

2. Giao UBND phường Nhơn Phú:

- Tập trung xác nhận nguồn gốc đất đối với 29 trường hợp đoạn từ đập Phú Hòa đến cầu Sắt 2 và các trường hợp đoạn từ cầu sắt 1 đến ngã ba sông Dinh theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ TP tại Công văn số: 514/TTPTQĐ-GPMB ngày 19/11/2018 để có văn bản gửi Trung tâm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày **10/12/2018**.

- Chủ động phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình trạng ngập úng, khả năng đảm bảo nước tưới cho diện tích đất sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019 để đề xuất giải pháp và báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày **05/12/2018**.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trên cơ sở kết luận của Hội đồng bồi thường, GPMB (theo biên bản cuộc họp) khẩn trương kiểm tra, tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

4. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố trả lời đơn trường hợp ông Nguyễn Đức Ân, ông Nguyễn Hạnh theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày **03/12/2018**.

5. Giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã sản xuất nông nghiệp khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình trạng ngập úng, khả năng đảm bảo nước tưới cho diện tích đất sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019 để báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày **05/12/2018**.

6. Đề nghị Tổ vận động Thành ủy, Tổ vận động phường Nhơn Phú tập trung công tác tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất tái định cư (nếu có), giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án (theo danh sách do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cung cấp), trong đó tập trung các trường hợp đoạn từ đập Phú Hòa đến Cầu sắt 2 (09 hộ giải tỏa trắng và 14 hộ giải tỏa một phần thuộc bờ hữu) và đoạn từ Cầu sắt 2 đến Cầu sắt 1 (các hộ: ông Võ Đình Phúng, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Lê Văn Đức, ông Võ Thành Y).

7. Đề nghị Ban QLDA NN&PTNT Bình Định, Công ty TNHH Phúc Lộc triển khai thi công ngay tại các vị trí đã thực hiện xong công tác GPMB để tạo khí thế trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công thực hiện dự án.

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- TT Thành Ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban QLDA NN&PTNT Bình Định;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp, Kinh tế TP;
- Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
- Đội TTĐT thành phố, Đài truyền thanh thành phố;
- TT Đảng ủy, UBND phường Nhơn Phú;
- Công ty TNHH Phúc Lộc;
- VP (LĐ + C6, C7, C11, C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

