

Số: 124/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố – Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn

Ngày 27/02/2020, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Công an, Thanh tra, Phòng: Tư pháp, TNMT, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn, Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính các phường Lê Hồng Phong.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy để triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; theo đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Công tác bồi thường, GPMB:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, phân đấu trong tháng 03/2020 giải quyết thêm 20 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng.

+ Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ ngay khi các hộ đăng ký nhận tiền.

+ Chủ động xử lý linh hoạt, phù hợp các kiến nghị của hộ dân và đề nghị của Tổ vận động Thành ủy. Trên cơ sở đó, báo cáo Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong tổ chức làm việc, yêu cầu hộ bà Võ Thị Hoa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đất tái định cư (theo phương án hoán đổi đất đã thông qua tại cuộc Hội đồng bồi thường), giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

+ Hoàn chỉnh biên bản họp Hội đồng bồi thường, GPMB (họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và xét giao đất tái định cư) để cung cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, ban hành Quyết định giao đất tái định cư theo quy định.

+ Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong kiểm tra, thống kê danh sách các hộ dân bị tình trạng mặt bằng lô đất tái định cư trũng, không bằng phẳng để xử lý dứt điểm theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

+ Khẩn trương xây dựng phương án giao đất tái định cư đối với khoảng 10 trường hợp còn lại để báo cáo Hội đồng bồi thường xem xét, giải quyết theo quy định.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất, khẩn trương tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định giao đất tái định cư kịp thời để đẩy nhanh tiến độ dự án.

2. Công tác giải quyết đơn thư:

Giao Thanh tra thành phố ưu tiên tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại công trình Đường Hoàng Văn Thụ nói dài, theo đó xử lý dứt điểm 04 trường hợp còn lại, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **15/3/2020**.

3. Công tác cưỡng chế thu hồi đất:

- Thống nhất triển khai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 02 đợt trong tháng 03/2020 (trong đó 01 đợt bắt đầu vào ngày 10/3/2020).

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các hộ nằm trong Kế hoạch cưỡng chế (Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định giao đất tái định cư, Quyết định giải quyết khiếu nại về đơn thư, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất...) phải đảm bảo hoàn chỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

+ Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong rà soát 41 hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa giao trả mặt bằng để tiếp tục đề xuất cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày **15/3/2020**.

- Giao UBND phường Lê Hồng Phong phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định, lưu ý thực hiện cưỡng chế có trọng tâm, trọng điểm và đề xuất đối tượng cưỡng chế cho phù hợp.

4. Công tác tuyên truyền, vận động:

Đề nghị Tổ vận động Thành ủy, Tổ vận động phường Lê Hồng Phong tổ chức họp bàn, phân loại cụ thể các hộ chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ danh sách, hồ sơ).

5. Công tác thi công, thu dọn mặt bằng:

- Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Lê Hồng Phong khẩn trương triển khai thu dọn mặt bằng ngay bằng mọi biện pháp đối với các hộ đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Đối với tuyến đường Hoàng Văn Thụ (địa bàn phường Ngô Mỹ), đoạn đường Hoàng Văn Thụ - đường Phạm Ngũ Lão: Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công HTKT, bó vỉa, vỉa hè, điện chiếu sáng... đảm bảo hoàn thành dứt điểm trước ngày **10/3/2020**.

+ Đối với tuyến đường Hoàng Văn Thụ (địa bàn phường Lê Hồng Phong): Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các HTKT, trước mắt cho lắp đặt ngay hố ga, hệ thống thoát nước thải, trồng trụ điện đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến giáp nhà ông Nguyễn Hồng Hà. Đồng thời, tập trung triển khai thi công hệ thống cống đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đi vào.

+ Cử cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường hàng ngày để theo dõi, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công thực hiện dự án.

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, HND, Thành đoàn QN;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- Trung tâm VH TT, Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm PTQĐ, Ban QLDVCI thành phố;
- Cty CP MTĐT Quy Nhơn, Cty CP QLSCĐB QN;
- Cty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT thành phố, VPĐKĐĐ chi nhánh QN;
- TT Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong, Ngô Mỹ;
- VP (LĐ + C6,C7,C11,C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Trương Thanh Nga