

Số: 444 /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thông tuyến đường Lê
Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu

Ngày 30/5/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Thành đoàn Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Thanh tra thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTQVN và các đoàn thể phường Trần Phú; Bí thư và Khu phố trưởng Khu phố 2 phường Trần Phú.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố báo cáo tiến độ thực hiện dự án nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận như sau:

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Dũng để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian đến, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:

- Khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB đối với 08 hộ bị ảnh hưởng còn lại tại tuyến hẻm 141 Nguyễn Huệ. Thời gian hoàn thành trước ngày 07/6/2019.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố có văn bản trình UBND tỉnh chủ trương các nội dung như sau: nâng mức hỗ trợ thuê nhà ở đối với các hộ có nhà ở cho thuê hoặc tự kinh doanh trên đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu; ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án có hoàn cảnh khó khăn và có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất. Thời gian hoàn thành trước ngày 07/6/2019.

- Tiến hành rà soát, tham mưu Chủ tịch Hội đồng bồi thường cùng cố, bổ sung thêm nhân sự của Tổ công tác để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Tiến hành cung cấp phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư của 46 hộ đã được UBND thành phố phê duyệt cho Tổ công tác thành phố (thông qua Ban Dân vận Thành ủy) và phường Trần Phú để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân tại hẻm 141 Nguyễn Huệ.

- Khẩn trương tổ chức lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện thu dọn xà bần dự án. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư xây dựng dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; trên cơ sở đó tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thi công công trình.

2. Phường Trần Phú:

- Đề nghị toàn thể hệ thống chính trị phường tập trung triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án.

- Tiến hành thành lập các Tổ công tác để thực hiện tuyên truyền, vận động 46 hộ dân đã có phương án bồi thường và tái định cư tại hẻm 141 Nguyễn Huệ, trong đó lưu ý tập trung vận động trước các hộ tại số nhà 139, 141, 143 đường Nguyễn Huệ để tạo mặt bằng thi công; đồng thời ghi nhận và chủ động phối hợp các đơn vị giải quyết các ý kiến của người dân về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

- Giao UBND phường Trần Phú:

+ Khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai của các hộ còn lại tại hẻm 141 Nguyễn Huệ và tình trạng chỗ ở của ông Trần Thu trên địa bàn phường để gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc thì chủ động liên hệ Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố để được hướng dẫn thực hiện.

+ Chỉ đạo Đài Truyền thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về tiến độ thực hiện của dự án trên hệ thống truyền thông địa phương.

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố: tập trung thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án để tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án, ban hành Quyết định thu hồi đất và giao đất tái định cư theo quy định.

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố: chủ động liên hệ các đơn vị liên quan để thu thập thông tin và viết các tin bài/ghi hình phóng sự về dự án; định kỳ hằng tháng phải có 01 tin bài đăng trên Báo Bình Định và 01 phóng sự phát trên Đài Truyền hình tỉnh Bình Định.

5. **Công an thành phố:** chỉ đạo các phòng chức năng, Công an phường Trần Phú tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh trật tự gắn với vận động tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của thành phố.

6. **Đề nghị Tổ vận động Thành ủy:** phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; trước mắt cần tập trung thực hiện tại các hộ đã có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Văn Dũng -- BT TU;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Tuyên giáo TU;
- Công an thành phố;
- Các Hội: CCB, PN, ND;
- Thành đoàn Quy Nhơn;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố;
- TT PTQĐ TP;
- TT Đảng ủy, UBND phường Trần Phú;
- VP (LĐ + C11, BTCD);
- Lưu: VT, C11, NPM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG



Đỗ Xuân Nhất